

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

DECRETO N. 104

**ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 28.04.2023**

OGGETTO: Lavori di sostituzione e revisione degli infissi esterni presso quattro alloggi, di proprietà dell'Azienda, siti in Savona, piazza Garelli civ. OMISSIS e civ. OMISSIS. CIG 9578590685
Concessione di proroga alla ultimazione lavori.
Decreto da pubblicare in "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Tiziana Diana

Lavori di sostituzione e revisione degli infissi esterni presso quattro alloggi, di proprietà dell'Azienda, siti in Savona, piazza Garelli civ. OMISSIS e civ. OMISSIS. CIG 9578590685
Concessione di proroga alla ultimazione lavori.
Decreto da pubblicare in "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con decreto n. 66 del 09/03/2023 veniva disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori di sostituzione e revisione degli infissi esterni presso quattro alloggi, di proprietà dell'Azienda, siti in Savona, piazza Garelli civ. OMISSIS e civ. OMISSIS, alla ditta S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO con sede in via Zona Artigianale, 09035 Gonnosfanadiga (CA) p.iva 03241290927, che ha proposto un ribasso del 32,182% (trentaduevirgolacentottantadue%) sull'importo stimato dell'appalto, pari a Euro 59.765,08 IVA esclusa, di cui Euro 2.105,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale netto pari ad Euro 41.209,04;
- in data 30/01/2023 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza;
- che la ditta S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO con nota del 30/03/2023 (prot. ARTE 4203 del 30/03/2023), ha chiesto la proroga all'ultimazione di giorni 43 manifestando le difficoltà emerse nel reperimento del materiale dovuto al mancato adeguamento da parte dei fornitori nell'utilizzo di materiale riciclato (all. A);
- che il Direttore dei Lavori, con nota in data 11/04/2023 prot. interno ARTE n. 383, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 30 atteso che la difficoltà riscontrata dall'appaltatore nel reperimento dei materiali costituisce causa non imputabile all'esecutore per l'ultimazione dei lavori oltre i termini contrattuali ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici (all B);
- pertanto il nuovo termine contrattuale viene fissato per il giorno 28/05/2023;
- che dalla concessione della proroga la Ditta S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO non potrà trarre motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali;

CONSIDERATO

- che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona;

DATO ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;
- che è necessario pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento arch. Tiziana Diana, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell'ing. Paola Andreoli, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'Avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ F.to _____

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:

DECRETA

in virtù delle premesse che devono intendersi integralmente richiamate e ritrascritte,

- di concedere alla Ditta S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO con sede in via Zona Artigianale, 09035 Gonnosfanadiga (CA) p.iva 03241290927, che ha proposto un ribasso del 32,182% (trentaduevirgolacentottantadue%) sull'importo stimato dell'appalto, pari a Euro 59.765,08 IVA esclusa, di cui Euro 2.105,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale netto pari ad Euro 41.209,00 la proroga di giorni 30 (trenta) all'ultimazione dei lavori e pertanto fissa il nuovo termine contrattuale per la conclusione a tutto il al 28/05/2023.

Dà atto che la Ditta S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO non potrà trarre dalla concessione della proroga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali.

Dispone di pubblicare, sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente decreto ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Manda agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to (arch. Alessandro REVELLO)

Allegati: all. A) nota Ditta S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO del 30/03/2023
all. B) nota Direttore Lavori del 11/04/2023