

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

DECRETO N. 8

**ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 12.01.2023**

OGGETTO: Lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014" - CUP E11I20001740002 - CIG 8912914150. Impresa aggiudicataria GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) – contratto in data 07/02/2022 rep. n. 7623. Concessione proroga all'ultimazione dei lavori. Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI

Lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014" - CUP E11I20001740002 - CIG 8912914150. Impresa aggiudicataria GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) – contratto in data 07/02/2022 rep. n. 7623. Concessione proroga all'ultimazione dei lavori. Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'AMMINISTRATORE UNICO PREMESSO CHE

- con decreto n. 251 del 18/10/2021 a seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi della vigente normativa, veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014", alla Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. p.iva e c.f. 02170410993 con sede in via Garibaldi 15 16040 NE (GE) per l'importo netto contrattuale pari ad Euro 240.079,00, di cui Euro 193.671,39 per lavorazioni ed Euro 46.407,61 per oneri della sicurezza;
- in data 26/10/2021 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 5 D.M. 49/2018;
- la Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. ha sottoscritto il contratto rep. n. 7623 in data 07/02/2022 per l'importo contrattuale pari ad Euro 240.079,00;
- la ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. in esito all'approvazione con decreto n. 231 del 07/10/2022 di perizia suppletiva di variante ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione rep. n. 7725 in data 18/11/2022 per Euro 26.030,28, per un importo contrattuale totale ammontante ad Euro 266.109,28 il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato per il giorno 18/01/2023;
- la ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) con nota del 22/12/2022 (prot. ARTE 15580 in pari data), ha chiesto la proroga all'ultimazione di giorni 60 in ragione delle problematiche riscontrate a causa della viabilità autostradale, delle condizioni atmosferiche e dei tasselli di fissaggio dei pannelli isolanti (all. A);
- il responsabile del procedimento NOLI geom. Maurizio, per le vie brevi, ha chiesto al Direttore dei Lavori arch. Alessandra ROSSI di esprimere il suo motivato parere in merito alla proroga richiesta, per consentire all'Azienda di esprimersi in merito;
- il Direttore dei Lavori, con nota prot. interno ARTE n. 1442 in pari data, ha espresso parere favorevole alla concessione della richiesta di proroga di giorni 50 (cinquanta), ritenendo che le difficoltà riscontrate dall'impresa per le tempistiche della nuova fornitura dei tasselli di lunghezza 135 mm, che hanno rallentano montaggio nonché i ritardi nelle forniture dei materiali isolanti per le pareti (sistema di isolamento a cappotto) e per il sottotetto, e per le condizioni critiche della viabilità autostradale ligure costituiscano causa non imputabile all'esecutore per l'ultimazione dei lavori oltre i termini contrattuali ai sensi del comma 5 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti Pubblici (all B);
- pertanto il nuovo termine contrattuale viene fissato per il giorno 09/03/2022;
- dalla concessione della proroga la Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) non potrà trarre motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali;

CONSIDERATO

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE;

DATO ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;
- che è necessario pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Noli, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell'ing. Paola Andreoli, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della Dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ F.to _____

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si ritengono qui integralmente richiamate:

- di concedere alla Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) appaltatrice dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014", contratto n. di rep. 7623 in data 07/02/2022 per l'importo contrattuale pari ad Euro 240.079,00, e Atto di Sottomissione rep. n. 7725 in data 18/11/2022 per un importo contrattuale totale ammontante ad Euro 266.109,28 oltre oneri fiscali, la proroga di giorni 50 (cinquanta) all'ultimazione dei lavori e pertanto fissa il nuovo termine contrattuale per la conclusione al 09/03/2022.

Da atto che la Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) non potrà trarre dalla concessione della proroga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali.

Di pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to (arch. Alessandro Revello)

Allegati: all. A) nota GRAVEGLIA Impianti s.r.l. del 22/12/2022
all. B) nota Direttore Lavori del 27/12/2022